



Утверждаю:

Глава администрации
МР «Ногайский район»

М.К.Аджеков

Дефектный акт

от 28 марта 2020г.

с. Уйсалган

Для реализации мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, комиссия в составе:

Саитова Х.А. -зам. Главы администрации МР «Ногайский район»,
Аджикова Р.А. – нач. МКУ «Отдел капитального строительства»
администрации МР «Ногайский район», Муллаева А.К. - нач. отдела
архитектуры и ЖКХ администрации МР «Ногайский район», Кожаевой З.М. –
директора МКОУ «Уйсалганская ООШ », провели осмотр здания школы с.
Уйсалган на 50 мест, 1970 года постройки. Для нормального
функционирования школы необходимо проведение следующих работ:

1. Закладка проемов в кирпичной стене – 4 м²;
2. Замена деревянных полов всех помещений – 137,6 м²;
3. Замена деревянных оконных блоков (1,6х0,9) – 13 м², (17 шт.);
4. Замена деревянных дверных блоков (2,05х0,9) – 11,3 м², (6 шт.);
5. Разборка кровли из асбоцементных листов – 207 м²;
6. Устройство кровли из асбоцементных листов – 207 м²;
7. Замена стропильной системы – 3,5 м³;
8. Очистка поверхности стен от известковой побелки – 243,85 м²;
9. Шпаклевка стен – 243,85 м²;
10. Устройство каркаса под обшивку потолка гипсокартоном – 137,6 м²;
11. Обшивка потолка гипсокартоном - 137,6 м²;
12. Разборка кирпичных отопительных печей – 5 ед. (2,5 м³);
13. Устройство системы отопления:
 - диам. 40 мм – 15 м.;
 - диам. 20 мм – 106 м.;
14. Монтаж отопительных радиаторов – 17 шт.;
15. Строительство здания котельной – 4х5м;
16. Приобретение и установка комбинированных отопительных котлов (дизель –газ, дизель-электричество) – 2 шт.;

17. Приобретение и установка бензогенератора электричества – 1 шт.;
18. Проводка системы водоснабжения в 5 классных помещениях:
 - диам. 15 мм – 38 м.;
 - диам. 32 мм – 18 м.
19. Установка раковин – 6 шт.;
20. Установка смесителей на раковинах – 6 шт.;
21. Устройство канализационной ямы (шамбо) -18 м3;
22. Устройство канализации из полиэтиленовых труб:
 - диам. 159 мм. – 20 м.;
 - диам. 100 мм – 36 м.
23. Устройство системы вентиляции:
 - пробивка вентиляционных каналов в кирпичной стене – 0,2 м3;
 - приобретение и установка вентиляционных устройств – 5 ед.;
24. Замена электропроводов в помещениях – 84 м.;
25. Замена выключателей – 8 шт.;
26. Замена розеток – 7 шт.;
27. Замена светильников – 8 шт.;
28. Замена электропроводов во дворе школы на СИП – 50 м;
29. Штукатурка наружных стен пристройки (туалета) – 23 м2.

Подписи:



Саитов Х.А.



Муллаев А.К



Аджиков Р.А.



Кожаяева З.М